

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年05月12日

計画の名称	深浦町の下水道における防災・安全対策の実現													
計画の期間	令和02年度～令和04年度(3年間)								重点配分対象の該当					
交付対象	深浦町													
計画の目標	老朽化した処理場及び管渠の改築(長寿命化・更新)を行い、効率的な施設の管理運営を図るとともに、深浦町における継続的な水質保全の確保と、安全・安心・快適な暮らしを実現する。													
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)		36	A	36	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値 (R3末)	最終目標値 (R4末)
1	マンホールポンプ設備の改築実施率を0%(R2当初)から8.0%(R4末)にする。 マンホールポンプ設備の改築実施率 マンホールポンプ設備の改築実施済設備数(箇所)/マンホールポンプ設備改築必要設備数(箇所)	0%	0%	8%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	深浦町	直接	深浦町	-	改築	岩崎処理区(岩崎浄化センター・管路施設)	調査・設計等(基本計画)	深浦町						25		策定済	
		ストックマネジメント																		
	A07-002	下水道	一般	深浦町	直接	深浦町	管渠(汚水)	改築	岩崎処理区(管路施設)	マンホールポンプ設備の更新	深浦町							11		策定済
		ストックマネジメント																		
												小計						36		
											合計						36			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
深浦町建設水道課において、数値目標の達成状況や事業効果の発現状況について評価を行った。	令和5年5月
	公表の方法
	町ホームページで公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	令和2年度から令和4年度の3年間で、ストックマネジメント計画の策定及び、岩崎地区の管路施設であるマンホールポンプ設備の改築更新を計画通り行うことができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
本計画の最終目標について達成したが、深浦町ストックマネジメント計画に位置付けられた改築更新対象施設については、今後も計画的に更新を行うものとし、深浦町における継続的な水質保全の確保と安心・安全・快適な暮らしを実現する。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	マンホールポンプ設備の改築実施率	
	最終目標値	8%
	最終実績値	8%