

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年11月21日

計画の名称	地域内・間の交流・連携を支える道路交通ネットワークの機能向上・維持による産業・生活基盤の形成												
計画の期間	平成31年度 ~ 令和05年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	青森市, 弘前市, 八戸市, 黒石市, 五所川原市, 十和田市, 三沢市, むつ市, つがる市, 平川市, 平内町, 今別町, 蓬田村, 外ヶ浜町, 鱒ヶ沢町, 深浦町, 西目屋村, 藤崎町, 大鰐町, 田舎館村, 板柳町, 鶴田町, 野辺地町, 七戸町, 六戸町, 横浜町, 東北町, 六ヶ所村, おいらせ町, 東通村, 風間浦村, 佐井村, 田子町, 南部町, 階上町, 新郷村, 大間町, 中泊町												
計画の目標	県内各地域が地域内・間の交流・連携を深められるよう、これを支える道路交通ネットワークの機能向上・維持を行い、地域の成長力強化・活性化につながる、産業・生活基盤の形成を図る。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	9,009	A	9,009	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H31・R1当初)	中間目標値	最終目標値 (R5末)
1	地域内・隣接地域における主要拠点間の移動時間の総和を、17.87時間(H31・R1)から17.11時間(R5)まで短縮する。 主要拠点間移動時間総和 (主要拠点間移動時間総和) = (各市町村設定拠点間移動時間)	18時間	時間	17時間
2	冬期道路ネットワークの確保のため、老朽化している大型除雪機械の更新等を行い、雪寒道路指定延長10kmあたりの除雪機械保有台数を、0.53台(H31・R1)から0.73台(R5)まで向上させる。 雪寒道路指定延長10kmあたり除雪機械保有台数 (雪寒道路指定延長10kmあたり除雪機械保有台数) = (除雪機械保有台数/雪寒道路指定延長(km) × 10)	53(÷100台)	(÷100台)	73(÷100台)

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
・各市町村4方向程度を設定(主要拠点間移動時間総和)・保有台数には耐用年数を超過しているものは含まない。(雪寒道路指定延長10kmあたり除雪機械保有台数)												

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村道	新設	(1) 桑原29号線 桑原(6-A1)	バイパス L=0.5km	青森市						1,068	-	
	A01-002	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村道	新設	(1) 油川新城線 油川(6-A2)	バイパス L=0.8km	青森市						613	-	
	A01-003	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村道	改築	(他) 金浜小畑沢線 大別内(6-A3)	現道拡幅 L=2.5km	青森市						200	-	
	A01-004	道路	雪寒	青森市	直接	青森市	市町村道	除雪	(1) 八甲通り線ほか507路線 (6-A4)	除雪 L=399.2km	青森市						828	-	
		R3.11 事業費等変更																	
	A01-005	道路	雪寒	青森市	直接	青森市	市町村道	除雪(機械)	(1) 八甲通り線ほか507路線 (6-A5)	除雪機械購入 N=3台	青森市						78	-	
		R1.12 期間等変更																	
	A01-006	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村道	改築	(1) 蒔苗鳥井野線 高屋(6-A31)	バイパス L=1.13km	弘前市						254	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村道	改築	(他)国吉館後線 国吉(6-A32)	現道拡幅 L=0.57km	弘前市						38	-	
	A01-008	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村道	改築	(他)堰根下線 (6-A33)	現道拡幅 L=0.64km	弘前市							217	-
	A01-009	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村道	改築	(1)常盤野1号線 (6-A34)	現道拡幅 L=0.26km	弘前市							120	-
		R3.11 事業費変更																	
	A01-010	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村道	新設	(1)住吉山道町線 (6-A35)	道路新設 L=0.11km	弘前市							313	-
	A01-011	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村道	新設	(1)桔梗野2号線 (6-A36)	バイパス L=0.41km	弘前市							0	-
	A01-012	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村道	改築	(他)砂筆・十文字線 島守(6-A61)	現道拡幅 L=0.6km	八戸市							249	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-013	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村道	改築	(他)島守・堤森線 島守(6-A62)	現道拡幅 L=1.9km	八戸市						170	-	
	A01-014	道路	雪寒	八戸市	直接	八戸市	市町村道	除雪	(1)湊白銀鮫線ほか142路線 (14-A1021)	除雪 L=269.1km	八戸市							12	-
		6/年																	
	A01-015	道路	雪寒	黒石市	直接	黒石市	市町村道	除雪	(1)新町中十川線ほか850路線 (14-A1031)	除雪 L=105.0km	黒石市							60	-
		30/年																	
	A01-016	道路	雪寒	黒石市	直接	黒石市	市町村道	除雪(機械)	(1)新町中十川線ほか850路線 (6-A92)	除雪機械購入 N=4台	黒石市							28	-
	A01-017	道路	一般	黒石市	直接	黒石市	市町村道	改築	(他)浅瀬石23号線(6-A93)	現道拡幅 L=0.4km	黒石市							49	-
		R1.12 期間等変更																	
	A01-018	道路	雪寒	五所川原市	直接	五所川原市	市町村道	除雪	(1)みどり町幹線ほか204路線 (14-A1041)	除雪 L=232.7km	五所川原市							85	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-019	道路	雪寒	五所川原市	直接	五所川原市	市町村道	除雪(機械)	(1)下平井町・姥范線 ほか204路線 (14-A1042)	除雪機械購入 N=7台	五所川原市						37	-	
	A01-020	道路	一般	五所川原市	直接	五所川原市	市町村道	改築	(2)榊森・広田線 広田(6-A123)	現道拡幅 L=0.3km	五所川原市						0	-	
	A01-021	道路	雪寒	十和田市	直接	十和田市	市町村道	除雪	(1)焼山線ほか658路線 (14-A1051)	除雪 L=634.6km	十和田市						62	-	
	A01-022	道路	雪寒	十和田市	直接	十和田市	市町村道	除雪(機械)	(1)焼山線ほか658路線 (14-A1052)	除雪機械購入 N=6台	十和田市						4	-	
	A01-023	道路	一般	三沢市	直接	三沢市	市町村道	改築	(他)谷地頭・金糞線塩釜(6-A181)	現道拡幅 L=2.0km	三沢市						262	-	
	R3.11 事業費変更																		
	A01-024	道路	雪寒	むつ市	直接	むつ市	市町村道	除雪	(1)出戸・浜関根線ほか103路線 (14-A1071)	除雪 L=108.1km	むつ市						84	-	
42/年																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-025	道路	雪寒	むつ市	直接	むつ市	市町村道	除雪(機械)	(1)出戸・浜関根線ほか103路線(14-A1072)	除雪機械購入 N=5台	むつ市						62	-	
	A01-026	道路	一般	つがる市	直接	つがる市	市町村道	改築	(1)稲盛芦沼線 稲盛(6-A241)	現道拡幅 L=0.72km	つがる市						54	-	
	H31.3 50 54																		
	A01-027	道路	雪寒	つがる市	直接	つがる市	市町村道	除雪	(1)林立花線ほか184路線(14-A1081)	除雪 L=233.7km	つがる市							130	-
	65/年																		
	A01-028	道路	雪寒	つがる市	直接	つがる市	市町村道	除雪(機械)	(1)館岡平滝沼公園線ほか39路線(14-A1082)	除雪機械購入 N=4台	つがる市							45	-
A01-029	道路	雪寒	平川市	直接	平川市	市町村道	除雪	(1)荒田新屋線ほか91路線(14-A1091)	除雪 L=111.4km	平川市							32	-	
33/年																			
A01-030	道路	一般	平川市	直接	平川市	市町村道	改築	(1)町居広船線 町居(6-A272)	現道拡幅 L=0.4km	平川市							141	-	
R3.11 事業費変更																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-031	道路	雪寒	平川市	直接	平川市	市町村道	除雪(機械)	(1) 鯨森永野線 (6-A273)	除雪機械購入 N=1台	平川市						0	-	
	A01-032	道路	一般	平川市	直接	平川市	市町村道	改築	(他) 新館野木和町居線 町居(6-A274)	現道拡幅 L=0.2km	平川市						0	-	
	A01-033	道路	雪寒	平内町	直接	平内町	市町村道	除雪	(1) 小湊外童子線ほか 250路線 (6-A301)	除雪 L=103.3km	平内町						7	-	
		R1.12期間変更																	
	A01-034	道路	雪寒	平内町	直接	平内町	市町村道	除雪(機械)	(1) 小湊外童子線ほか 3路線 (6-A302)	除雪機械購入 N=4台	平内町						52	-	
	A01-035	道路	雪寒	今別町	直接	今別町	市町村道	除雪	(1) 浜名中字田1号線 ほか130路線 (14-A1111)	除雪 L=18.1km	今別町						12	-	
		6/年																	
	A01-036	道路	雪寒	今別町	直接	今別町	市町村道	除雪(機械)	(1) 大川平下町1号線 ほか130路線 (6-A322)	除雪機械購入 N=1台	今別町						35	-	
		R1.12 事業内容等修正																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-037	道路	一般	今別町	直接	今別町	市町村道	改築	(他)馬流1号線ほか1 路線 清川(6-A323)	駐車場整備 A=8 8 5 0 m ²	今別町						105	-	
		R1.12 事業費変更																	
	A01-038	道路	一般	今別町	直接	今別町	市町村道	新設	(他)今別駅前1号線ほ か1路線 中沢(6-A324)	道路新設 L=0.2 km	今別町							57	-
		R1.12 事業費変更																	
	A01-039	道路	一般	今別町	直接	今別町	市町村道	改築	(他)山の上線 今別(6- A325)	現道拡幅 L=0.25 km	今別町							40	-
		R1.12 事業期間変更(補正に合わせて)																	
	A01-040	道路	一般	今別町	直接	今別町	市町村道	新設	(他)中央団地1号線ほ か8路線 西田(6-A326)	道路新設 L=0.5 km	今別町							171	-
		R1.12 事業期間変更(補正に合わせて)																	
	A01-041	道路	一般	今別町	直接	今別町	都道府 県道	施設整 備	(主)今別蟹田線 道の 駅「いまべつ」(6-A327)	非常用電源装置設置 N=1基	今別町							15	-
		R1.12 事業期間変更(補正に合わせて)																	
	A01-042	道路	雪寒	今別町	直接	今別町	市町村道	除雪(機 械)	(他)馬流1号線 清川(6- A328)	除雪車両格納庫 N=2箇所	今別町							118	-
		R1.12 事業期間変更(補正に合わせて)																	
R1.12 事業期間変更(補正に合わせて)																			
R1.12 事業期間変更(補正に合わせて)																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-043	道路	雪寒	蓬田村	直接	蓬田村	市町村道	除雪(機械)	(1)村道1-1-1号線ほか36路線(14-A1121)	除雪機械購入 N=2台	蓬田村						12		-	
	A01-044	道路	雪寒	外ヶ浜町	直接	外ヶ浜町	市町村道	除雪	(1)外黒山下小国線ほか71路線(14-A1131)	除雪 L=54.5km	外ヶ浜町						63		-	
	9/年																			
	A01-045	道路	雪寒	外ヶ浜町	直接	外ヶ浜町	市町村道	除雪(機械)	(1)外黒山下小国線ほか71路線(6-A362)	除雪機械購入 N=1台	外ヶ浜町							42		-
	A01-046	道路	雪寒	鱒ヶ沢町	直接	鱒ヶ沢町	市町村道	除雪	(1)小夜ヶ丘線ほか46路線(14-A1141)	除雪 L=84.2km	鱒ヶ沢町							32		-
	12/年																			
	A01-047	道路	一般	鱒ヶ沢町	直接	鱒ヶ沢町	市町村道	新設	(他)第一中学校線ほか1路線(6-A382)	道路新設 L=0.3km	鱒ヶ沢町							80		-
A01-048	道路	一般	鱒ヶ沢町	直接	鱒ヶ沢町	市町村道	新設	(1)舞戸南浮田線(6-A383)	道路新設 L=0.4km	鱒ヶ沢町							0		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-049	道路	一般	鱒ヶ沢町	直接	鱒ヶ沢町	市町村道	改築	(1)舞戸中村線 (6-A384)	現道拡幅 L=0.7km	鱒ヶ沢町						0	-	
		H31.3 【期間】H34~H35 H31~H35、【種別2】新設 改築、【事業内容】道路新設 現道拡幅																	
	A01-050	道路	雪寒	鱒ヶ沢町	直接	鱒ヶ沢町	市町村道	除雪(機械)	(1)小夜ヶ丘線ほか46路線 (14-A1142)	除雪機械購入 N=3台	鱒ヶ沢町						0	-	
	A01-051	道路	雪寒	深浦町	直接	深浦町	市町村道	除雪	(1)長慶平1号線ほか30路線 (6-A401)	除雪 L=59.5km	深浦町						18	-	
		R3.11 事業費変更																	
	A01-052	道路	雪寒	深浦町	直接	深浦町	市町村道	除雪(機械)	(1)舩作10号線ほか30路線 (6-A402)	除雪機械購入 N=7台	深浦町						97	-	
		R3.11 事業費変更																	
	A01-053	道路	雪寒	西目屋村	直接	西目屋村	市町村道	除雪(機械)	(1)田代1号線ほか96路線 (6-A421)	除雪機械購入 N=1台	西目屋村						25	-	
	A01-054	道路	雪寒	藤崎町	直接	藤崎町	市町村道	除雪	(1)藤崎東亀田線ほか103路線 (14-A1171)	除雪 L=72.0km	藤崎町						60	-	
		30/年																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-055	道路	雪寒	藤崎町	直接	藤崎町	市町村道	除雪(機械)	(1) 藤崎東亀田線ほか 103路線 (14?A1172)	除雪機械購入 N=1台	藤崎町						0	-	
		21/年																	
	A01-056	道路	雪寒	大鰐町	直接	大鰐町	市町村道	除雪	(1) 八幡館中通線ほか 67路線 (14-A1181)	除雪 L=48.4km	大鰐町							105	-
		21/年																	
	A01-057	道路	雪寒	大鰐町	直接	大鰐町	市町村道	除雪(機械)	(1) 三ツ目内篠塚線ほか 17路線 (6-A462)	除雪機械購入 N=2台	大鰐町							64	-
		21/年																	
	A01-058	道路	雪寒	田舎館村	直接	田舎館村	市町村道	除雪	(1) 高樋線ほか79路線 (14-A1191)	除雪 L=52.9km	田舎館村							22	-
		11/年																	
	A01-059	道路	雪寒	板柳町	直接	板柳町	市町村道	除雪	(1) 掛落林石野線ほか 261路線 (14-A1201)	除雪 L=88.4km	板柳町							26	-
		21/年																	
	A01-060	道路	雪寒	板柳町	直接	板柳町	市町村道	除雪(機械)	(1) 玉川木賊西線ほか 60路線 (14-A1202)	除雪機械購入 N=1台	板柳町							0	-
		21/年																	

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-061	道路	雪寒	鶴田町	直接	鶴田町	市町村道	除雪	(1) 瀬良沢10号線ほか177路線 (14-A1211)	除雪 L=103.9km	鶴田町					24		-	
		12/年																	
	A01-062	道路	雪寒	鶴田町	直接	鶴田町	市町村道	除雪(機械)	(1) 亀田強巻線ほか50路線 (6-A522)	除雪機械購入 N=3台	鶴田町					97		-	
		12/年																	
	A01-063	道路	雪寒	野辺地町	直接	野辺地町	市町村道	除雪(機械)	(2) 石神裏・上川原線ほか4路線 (6-A561)	除雪機械購入 N=2台	野辺地町					0		-	
		12/年																	
	A01-064	道路	雪寒	野辺地町	直接	野辺地町	市町村道	除雪	(1) 淋代線ほか332路線 (14-A1231)	除雪 L=94.8km	野辺地町					60		-	
30/年																			
A01-065	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村道	改築	(2) 宇道坂・五十貫田線 見町(6-A581)	現道拡幅 L=1.1km	七戸町					302		-		
	12/年																		
A01-066	道路	雪寒	七戸町	直接	七戸町	市町村道	除雪	(1) 城ノ後・野統線ほか112路線 (14-A1241)	除雪 L=202.2km	七戸町					60		-		
	30/年																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-067	道路	雪寒	七戸町	直接	七戸町	市町村道	除雪(機械)	(1)城ノ後・野統線ほか112路線(14-A1242)	除雪機械購入 N=5台	七戸町						87		-	
	A01-068	道路	一般	六戸町	直接	六戸町	市町村道	改築	(他)第2大曲線(6-A601)	現道拡幅 L=0.2km	六戸町						74		-	
	A01-069	道路	一般	横浜町	直接	横浜町	市町村道	改築	(他)三保野14号線三保野(6-A621)	現道拡幅 L=0.2km	横浜町						41		-	
	A01-070	道路	雪寒	東北町	直接	東北町	市町村道	除雪	(1)豊畑・柵線ほか568路線(14-A1271)	除雪 L=277.8km	東北町						0		-	
	56/年																			
	A01-071	道路	雪寒	東北町	直接	東北町	市町村道	除雪(機械)	(1)町道163号線ほか568路線(6-A642)	除雪機械購入 N=1台	東北町							0		-
	H32分 R1.12削除																			
A01-072	道路	雪寒	六ヶ所村	直接	六ヶ所村	市町村道	除雪(機械)	(他)泊中央線ほか194路線(6-A661)	除雪機械購入 N=2台	六ヶ所村							24		-	
R1.12 台数変更																				

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-073	道路	雪寒	おいらせ町	直接	おいらせ町	市町村道	除雪(機械)	(1) 浜通線ほか66路線 (6-A681)	除雪機械購入 N=1台	おいらせ町						17	-	
	A01-074	道路	一般	東通村	直接	東通村	市町村道	改築	(2) 下田屋石蔵平線 田屋(6-A721)	現道拡幅 L=3.4km	東通村						293	-	
	A01-075	道路	雪寒	東通村	直接	東通村	市町村道	除雪(機械)	(1) 石持砂子又線ほか50路線 (14-A1312)	除雪機械購入 N=2台	東通村						75	-	
	A01-076	道路	一般	東通村	直接	東通村	市町村道	改築	(2) 下田屋目名線 田屋(6-A723)	現道拡幅 L=1.5km	東通村						0	-	
	A01-077	道路	一般	東通村	直接	東通村	市町村道	改築	(2) 石蔵平線 田屋(6-A724)	現道拡幅 L=1.4km	東通村						41	-	
	A01-078	道路	雪寒	東通村	直接	東通村	市町村道	除雪	(1) 石持砂子又線ほか50路線 (14-A1311)	除雪 L=92.4km	東通村						20	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-079	道路	雪寒	風間浦村	直接	風間浦村	市町村道	除雪	(1)下風呂学校線ほか 30路線 (14-A1321)	除雪 L=14.1km	風間浦村						6	-	
		3/年																	
	A01-080	道路	雪寒	佐井村	直接	佐井村	市町村道	除雪	(1)川磯線ほか24路 線 (14-A1331)	除雪 L=26.1km	佐井村							12	-
		6/年																	
	A01-081	道路	雪寒	佐井村	直接	佐井村	市町村道	除雪(機械)	(1)川磯線ほか24路 線 (6-A762)	除雪機械購入 N=2台	佐井村							9	-
	A01-082	道路	雪寒	田子町	直接	田子町	市町村道	除雪(機械)	(1)七日市新井田線ほ か39路線 (14-A1361)	除雪機械購入 N=1台	田子町							0	-
	A01-083	道路	一般	田子町	直接	田子町	市町村道	新設	(1)下田子七日市線 (6-A822)	道路新設 L=1.0km	田子町							60	-
	A01-084	道路	雪寒	南部町	直接	南部町	市町村道	除雪	(1)麦沢・八戸線ほか 79路線(14-A1371)	除雪 L=111.4km	南部町							12	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-085	道路	一般	南部町	直接	南部町	市町村道	新設	(他)(仮)統合庁舎アクセス道路 下名久井(6-A842)	道路新設 L=0.4km	南部町						0		-	
	A01-086	道路	一般	南部町	直接	南部町	市町村道	改築	(1)虎渡・広場線 下名久井(6-A843)	現道拡幅 L=1.2km	南部町						246		-	
	A01-087	道路	一般	南部町	直接	南部町	市町村道	新設	(他)下夕町・長尾下線上名久井(6-A844)	道路新設 L=0.4km	南部町						110		-	
	A01-088	道路	一般	階上町	直接	階上町	市町村道	改築	(他)茨島・野沢線 野沢(6-A861)	現道拡幅 L=0.9km	階上町						110		-	
	A01-089	道路	雪寒	階上町	直接	階上町	市町村道	除雪	(1)茨島下・蒼前線ほか24路線(14-1381)	除雪 L=70.9km	階上町						60		-	
	30/年																			
	A01-090	道路	雪寒	新郷村	直接	新郷村	市町村道	除雪(機械)	(1)中里・田中線ほか31路線(14-A1391)	除雪機械購入 N=3台	新郷村						56		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-091	道路	雪寒	新郷村	直接	新郷村	市町村道	除雪	(1)中里・田中線ほか 31路線 (6-A882)	除雪 L=79.1km	新郷村						16	-	
		R1.12 新規																	
	A01-092	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村道	改築	(他)向外瀬岩賀線 向 外瀬(6-A37)	現道拡幅 L=0.08km	弘前市							58	-
	A01-093	道路	雪寒	弘前市	直接	弘前市	市町村道	除雪	(他)十面沢笹箱線ほか3 38路線 (14-A1011)	除雪 L=371.3km	弘前市							0	-
	A01-094	道路	雪寒	弘前市	直接	弘前市	市町村道	除雪(機械)	(1)撫牛子和徳町線ほか 338路線 (14-A1012)	除雪機械購入 N=10台	弘前市							0	-
	A01-095	道路	一般	鱒ヶ沢町	直接	鱒ヶ沢町	市町村道	改築	(2)駅前線 (6-A386)	歩道整備 L=0.3km	鱒ヶ沢町							23	-
	A01-096	道路	雪寒	田舎館村	直接	田舎館村	市町村道	除雪(機械)	(1)高樋線ほか79路線(6 -A482)	除雪機械購入 N=1台	田舎館村							2	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-097	道路	雪寒	大間町	直接	大間町	市町村道	除雪	(1)大間下手1号線ほか17路線 (14-A1301)	除雪 L=23.4km	大間町						9	-	
		R3.11 事業費変更																	
	A01-098	道路	一般	三沢市	直接	三沢市	市町村道	除雪	(1)六川目・谷地頭線ほか33路線 (6-A182)	除雪 L=73.4km	三沢市							11	-
		R3.11 事業費変更																	
	A01-099	道路	一般	中泊町	直接	中泊町	市町村道	除雪	(1)町道1号線ほか88路線 (6-A541)	除雪 L=67.5km	中泊町							75	-
		R3.11 事業費変更																	
	A01-100	道路	一般	六戸町	直接	六戸町	市町村道	除雪	(1)大曲・金矢線ほか22路線 (6-A602)	除雪 L=41.0km	六戸町							12	-
		R3.11 事業費変更																	
	A01-101	道路	一般	横浜町	直接	横浜町	市町村道	除雪	(1)向平明神平線ほか43路線 (6-A622)	除雪 L=42.5km	横浜町							0	-
		R3.11 事業費変更																	
	A01-102	道路	一般	六ヶ所村	直接	六ヶ所村	市町村道	除雪	(他)平沼高瀬川線ほか43路線 (6-A662)	除雪 L=88.8km	六ヶ所村							138	-
		R3.11 事業費変更																	
R3.11 事業費変更																			
R3.11 事業費変更																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-103	道路	一般	おいらせ町	直接	おいらせ町	市町村道	除雪	(1)中野平・三沢線ほか 66路線(6-A682)	除雪 L=104.6km	おいらせ町						20	-	
	A01-104	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村道	新設	(他)(仮称)狼森天王4 号線	道路新設 L=0.13km	弘前市						40	-	
	A01-105	道路	一般	黒石市	直接	黒石市	市町村道	改築	(他)浅瀬石24号線	現道拡幅 L=0.3km	黒石市						45	-	
	A01-106	道路	一般	六戸町	直接	六戸町	市町村道	改築	(他)第4鶴喰線	現道拡幅 L=0.24km	六戸町						47	-	
	A01-107	道路	一般	横浜町	直接	横浜町	市町村道	改築	(他)向平1号線 向平工 区	現道拡幅 L=0.6km	横浜町						0	-	
	A01-108	道路	一般	佐井村	直接	佐井村	市町村道	新設	(他)台場町線	道路新設 L=0.6km	佐井村						16	-	

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-109	道路	一般	南部町	直接	南部町	市町村道	新設	(他)(仮)上名久井高瀬地区バイパス道路	道路新設 L=3.1km	南部町						10	-		
	A01-110	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村道	改築	(1)城東線	現道拡幅 L=0.19km	弘前市						3	-		
	A01-111	道路	一般	藤崎町	直接	藤崎町	市町村道	新設	(他)福富4号線	道路新設 L=0.1km	藤崎町						25	-		
	A01-112	道路	一般	六戸町	直接	六戸町	市町村道	改築	(他)第2館野線ほか2路線	道路改良 L=0.42km	六戸町						10	-		
												小計						9,009		
												合計						9,009		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
とりまとめ団体である青森市において実施	令和7年11月
	公表の方法
	交付対象市町村のホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・住吉町山道町線（弘前市）をはじめとする道路新設・改築事業の完了により、集落から主要幹線道路への時間が短縮され、地域間のアクセス向上に寄与した。 ・八甲通り線ほか507路線（青森市）をはじめとする除雪機械購入事業により、各市町村における除雪体制の維持に寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	八甲通り線ほか507路線（青森市）をはじめとする除雪事業により、冬期間の道路交通の円滑化に寄与した。
特記事項（今後の方針等）	
継続事業については他事業に移行の上、引き続き事業の進捗を図る。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	主要拠点間移動時間総和	
	最終目標値	17時間
	最終実績値	17時間
2	10kmあたり除雪機械保有数	
	最終目標値	73（÷100台）
	最終実績値	69（÷100台）